



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม โทร. ๐๔๕-๙๐๕๒๙๑

ที่ อบ ๙๐๖๐๑/น/๑๖

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานฯ แสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานฯ และเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (NACC ITA) ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงานและใช้จ่ายงบประมาณ ข้อ ๐๗ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแผนที่กำหนดไว้ งานแผนและงบประมาณ จึงขอรายงานมายังท่านนายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวศรีไพ รอดภัย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม

- ๑๖๖ ๕โปรดทราบ

(นางอิตริยา สมพร)

หัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็นปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อม



(นางราตรี ประทาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อม

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อม



(นายประเสริฐ ญัฐเจริญรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อม

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อม
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ด้านการขยายเขตไฟฟ้าและสาธารณะ การก่อสร้างและขยายเขตประปา

(๑) งานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑.	โครงการอุดหนุน ค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้งไฟฟ้า บ้านหนองสีขา หมู่ที่ ๕ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๖๔) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๙ หน้าที่ ๒ ลำดับที่ ๒	๓๕๐,๐๐๐	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหนองสีขา หมู่ที่ ๕ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๕ มี ความพึงพอใจ	๓๙๑,๓๑๕.๐๕	๖๘๔.๙๒	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๑ ก.ย ๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ด้านการขยายเขตไฟฟ้าและสาธารณะ การก่อสร้างและขยายเขตประปา

(๑) งานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒.	โครงการอุดหนุน ค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้งไฟฟ้า บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๐ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๖๔) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๙ หน้าที่ ๑ ลำดับที่ ๑	๓๕๐,๐๐๐	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๐ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๕ มีความพึงพอใจ	๒๑๐,๓๑๐.๖๔	๔๒,๖๘๙.๓๖	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๑ ก.ย ๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑. กลยุทธ์ด้านโครงสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาดน สะพาน ทางเท้า และก่อสร้างปรับปรุงท่อและรางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๖ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๗๙) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๙ หน้าที่ ๓ ลำดับที่ ๑	๓๕๐,๐๐๐	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการก่อสร้าง คสล. บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๖ - ขนาดผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๑ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๔ ตารางเมตร - งานลงลูกรังเล็กลงทาง ช้างละ ๐.๕๐ เมตร เส้นที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร เส้นที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๑ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๔ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อมกำหนด ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๕ มีความพึงพอใจ	๓๕๘๗๐๐	๑,๓๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๑๙ มี.ค. ๖๘ สิ้นสุด ๑๖ ก.ค. ๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑. กุญแจด้านโครงสร้างก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และก่อสร้างปรับปรุงท่อและรางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองซึ้งเห็น หมู่ที่ ๒ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๘๐) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๙ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๒	๓๘๐,๐๐๐	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการก่อสร้างคสล. บ้านหนองซึ้งเห็น หมู่ที่ ๒ - ขนาดผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ตารางเมตร ลงสู่ครึ่งใต้เสาข้างละ ๐.๕๐ เมตร เส้นที่ ๑ ผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๖ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๔ ตารางเมตร เส้นที่ ๒ ผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๘ ตารางเมตร เส้นที่ ๓ ผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๗ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๘ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัมกำหนด ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๕ มีความพึงพอใจ	๓๗๙,๙๐๐	๑,๑๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๑๙ มี.ค. ๖๘ สิ้นสุด ๑๖ ก.ค. ๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และก่อสร้างปรับปรุงท่อและรางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวดง หมู่ที่ ๘ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๘๐) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๙ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๓	๓๕๐,๐๐๐	<p>สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”</p> <p>ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการก่อสร้าง คสล. บ้านหนองบัวดง หมู่ที่ ๘</p> <p>- ขนาดผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๕ ตารางเมตร</p> <p>พร้อมลงเท้าทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน</p> <p>เส้นที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๙ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๗ ตารางเมตร</p> <p>เส้นที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๖ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๘ ตารางเมตร</p> <p>พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัมก้าหนด</p> <p>ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๕ มีความพึงพอใจ</p>	๓๕๙,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๒๗ ก.พ. ๖๘ สิ้นสุด ๒๐ มี.ย. ๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และก่อสร้างปรับปรุงท่อและรางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหองปอ หมู่ที่ ๗ - วัดป่าสันติธรรม - (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๘๑) (จากแผนฯ ๖๖- ๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๙ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๔	๓๗๕,๐๐๐	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการก่อสร้าง คสล. บ้านหองปอ หมู่ที่ ๗ - วัดป่าสันติธรรม - ขนาดผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๑๒ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ตามแบบแปลน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อม กำหนด ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๕ มีความพึงพอใจ	๓๗๓,๙๐๐	๑,๑๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๑๘ มี.ค. ๖๘ สิ้นสุด ๑๕ ก.ค. ๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามโครงการสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กิจยุทธ์ด้านอาคารก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และก่อสร้างปรับปรุงท่อและรางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
๗.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล. บ้านหนองอ้ม หมู่ที่ ๓ - (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๘๑) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๙ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๕	๓๘๐,๐๐๐	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล. บ้านหนองอ้ม หมู่ที่ ๓ - ขนาดท้องรางกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๓๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร ฝาปิด คสล. หน้า ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้มกำหนด ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๕ มีความพึงพอใจ	๓๗๖,๕๐๐	๓,๕๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๒๘ ก.พ. ๖๘ สิ้นสุด ๒๗ มิ.ย. ๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และก่อสร้างปรับปรุงท่อและรางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๘.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล. และเทพื้นคอนกรีต บ้านหนองอ้อม หมู่ที่ ๑ - (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๘๒) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๙ หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๖	๑๙๐,๐๐๐	<p>สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”</p> <p>ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล. และเทพื้นคอนกรีต บ้านหนองอ้อม หมู่ที่ ๑</p> <p>- ขนาดท้องร่องกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๕๒ เมตร เทพื้นคอนกรีตหนา ๐.๑๐ เมตร</p> <p>พร้อมจ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนท้องที่การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อมกำหนด</p> <p>ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๕ มีความพึงพอใจ</p>	๑๖๖,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๑๓ มี.ค. ๖๘ สิ้นสุด ๑๐ ก.ค. ๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโนนศิลาสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และก่อสร้างปรับปรุงท่อและรางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๙.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยการปูทับแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเบญจ หมู่ที่ ๔ - (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๘๒) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๙ หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๖	๓๘๐,๐๐๐	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยการปูทับแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเบญจ หมู่ที่ ๔ - ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๓ เมตร หนา ๔ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๑๒ ตารางเมตร งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัมกำหนด ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๕ มีความพึงพอใจ	๓๗๙,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๒๖ ก.พ. ๖๘ สิ้นสุด ๒๖ พ.ค. ๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และก่อสร้างปรับปรุงท่อและรางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๐.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยการปูทับแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองอ้อม หมู่ที่ ๑ - (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๘๓) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๙ หน้าที่ ๑๐ ลำดับที่ ๘	๔๕๗,๐๐๐	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยการปูทับแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองอ้อม หมู่ที่ ๑ (สายข้างวัดป่าหนองอ้อม – บ้านหนองสีขา หมู่ที่ ๕) - ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๖ เมตร หนา ๔ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๔ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อมกำหนด ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๕ มีความพึงพอใจ	๔๕๖,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๒๖ ก.พ. ๖๘ สิ้นสุด ๒๖ พ.ค. ๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และก่อสร้างปรับปรุงท่อและรางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
๑๑.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้องปอ หมู่ที่ ๗ - (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๘๓) (จากแผนฯ ๖๖- ๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๙ หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๙	๓๖๐,๐๐๐	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้องปอ หมู่ที่ ๗ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๑๖ ตารางเมตร ลงคู่อิงไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัมก้าหนด ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๕ มีความพึงพอใจ	๓๕๑,๓๐๐	๘,๗๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๑๕ มี.ค. ๖๘ สิ้นสุด ๑๒ มี.ย. ๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโนนศิลาสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และก่อสร้างปรับปรุงท่อและรางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๒.	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำใต้ดินระบบเปิด สระหนองอ้อม บ้านหนองอ้อม หมู่ที่ ๑ - (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๘๔) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๙ หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๑๓	๑๙๐,๐๐๐	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำใต้ดินระบบเปิด สระหนองอ้อม บ้านหนองอ้อม หมู่ที่ ๑ - ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๘๗๐ ลูกบาศก์เมตร ความลึกเฉลี่ยจากพื้นดินเดิม ๒.๐๐ เมตร งานบ่อผันน้ำลงใต้ดินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕๐ เมตร ลึก ๓ เมตร จำนวน ๓ บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อมกำหนด ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๕ มีความพึงพอใจ	๑๘๖,๒๐๐	๓,๘๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๑๒ เม.ย. ๖๘ สิ้นสุด ๑๑ มิ.ย. ๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และก่อสร้างปรับปรุงท่อและรางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๓.	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองซึ้งเห็น หมู่ที่ ๒ - (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๘๕) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๙ หน้าที่ ๑๒ ลำดับที่ ๑๐	๑๒๓,๐๐๐	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองซึ้งเห็น หมู่ที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐ ตารางเมตร - งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๖ ท่อน รวม ๑๒ ท่อน - งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน พร้อมจ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อมกำหนด ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๕ มีความพึงพอใจ	๑๒๒,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๒๑ ก.พ. ๖๕ สิ้นสุด ๒๒ มี.ค. ๖๕

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และก่อสร้างปรับปรุงท่อและวางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
๑๔.	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านทองของ สวัสดิ์ หมู่ที่ ๙ - (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๘๑) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๔ หน้าที่ ๑๒ ลำดับที่ ๑๔	๓๕๐,๐๐๐	<u>สถานะ</u> “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านทองของ สวัสดิ์ หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๑๑.๓๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร สูง ๓.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘.๘๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบรายการที่ อบต.หนองอ้อม กำหนด <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนร้อยละ ๙๕ มีความพึงพอใจ	๓๔๙,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๑๙ ก.ค. ๖๘ สิ้นสุด ๑๖ ต.ค. ๖๘

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี
 ๑.๑ กลยุทธ์ด้านการศึกษา การพัฒนา ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
 (๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
๑.	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวปราสาทบ้านเบญจ - (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๔๘) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๙ หน้า ๑๘ ลำดับที่ ๕	๒๐,๐๐๐	<u>สถานะ</u> “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการอบรมตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวปราสาทบ้านเบญจ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ มีความพึงพอใจ	๑๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองการศึกษา	เริ่มดำเนินการ ๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒.	โครงการส่งเสริมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คุณภาพน่าอยู่ - (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๕๐) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๙ หน้า ๑๗ ลำดับที่ ๒	๓๐,๐๐๐	<u>สถานะ</u> “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการอบรมตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพน่าอยู่ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ มีความพึงพอใจ	๑๗,๖๐๐	๑๒,๔๐๐	กองการศึกษา	เริ่มดำเนินการ ๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี

๑.๑ กลยุทธ์ด้านการศึกษา การพัฒนา ส่งเสริมสุขภาพอนามัย

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๕๔) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๙ หน้า ๑๘ ลำดับที่ ๓	๒๐,๐๐๐	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ ศูนย์ ได้ได้ แสดงออกซึ่งความสามารถของตนเองและ ส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ผลตามตัวชี้วัด นักเรียนและผู้ปกครองที่ เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ มีความพึงพอใจ	๑๙,๗๕๐	๒๕๐	กองการศึกษา	เริ่มดำเนินการ ๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๕๕) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๙ หน้า ๑๖ ลำดับที่ ๑	๑,๓๕๗,๔๖๖ (- ๓๖,๐๐๐)	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ผลตามตัวชี้วัด นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ มีความพึงพอใจ	๑,๒๗๗,๒๒๐	๘๔,๒๔๖	กองการศึกษา	เริ่มดำเนินการ ๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘ (โอนลด ๓๖,๐๐๐)
๓.	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและเยาวชน ตำบลหนองอ้ม - (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๕๖) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๙ หน้า ๑๑ ลำดับที่ ๖	๔๐,๐๐๐	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการอบรม คุณธรรมจริยธรรมและเยาวชนตำบล หนองอ้ม ผลตามตัวชี้วัด นักเรียนที่เข้าร่วม โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ มีความพึงพอใจ	๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	เริ่มดำเนินการ ๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี

๑.๑ กลยุทธ์ด้านการศึกษา การพัฒนา ส่งเสริมสุขภาพอนามัย

(๑) แผนงานการศึกษา งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๔.	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. - (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๕๗) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๙ หน้า ๒๐ ลำดับที่ ๕	๑,๑๘๙,๙๓๙ (+๒๐,๐๐๐)	ผลการดำเนินงาน “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ค่าเงินการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริมนมแก่เด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อม ผลตามตัวชี้วัด นี้ก็เรียนได้รับอาหารเสริมนมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ มีความพึงพอใจ	๑,๒๐๒,๗๗๗.๙๕	๗,๒๐๑.๐๕	กองการศึกษา	เริ่มดำเนินการ ๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘ (โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐)
๕.	โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. - (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๕๙) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๙ หน้า ๑๙ ลำดับที่ ๔	๒,๖๕๘,๖๐๐ (- ๑๖๕,๐๐๐)	ผลการดำเนินงาน “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ค่าเงินการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. ผลตามตัวชี้วัด นี้ก็เรียนที่ได้รับการอุดหนุนอาหารกลางวันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ มีความพึงพอใจ	๒,๔๘๘,๘๕๙	๔,๗๔๑	กองการศึกษา	เริ่มดำเนินการ ๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘ (โอนลด - ๑๖๕,๐๐๐)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี

๑.๑ กลยุทธ์ด้านการศึกษา การพัฒนา ส่งเสริมสุขภาพอนามัย

(๑) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน กีฬาและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหนองอ้ม - (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๓๐) (จากแผนฯ ๖๖-๓๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๙ หน้าที่ ๒๒ ลำดับที่ ๑)	๑๓๐,๐๐๐	<u>สถานะ</u> “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหนองอ้ม จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน ผู้เข้าร่วมโครงการ ๒๕๐ คน <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ตำบลหนองอ้มไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ มีความพึงพอใจ	๑๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	เริ่มดำเนินการ ๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ - (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๓๐) (จากแผนฯ ๖๖-๓๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๙ หน้าที่ ๒๓ ลำดับที่ ๒)	๕๐,๐๐๐	<u>สถานะ</u> “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> เด็กนักเรียนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ มีความพึงพอใจ	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	เริ่มดำเนินการ ๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี

๑.๑ กลยุทธ์ด้านการศึกษา การพัฒนา ส่งเสริมสุขภาพอนามัย

(๑) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑.	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีบวงสรวงปราสาทบ้านเบญจ - (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๗๑) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๙ หน้า ๒๕ ลำดับที่ ๔	๕๐,๐๐๐	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการจัดงานสืบสานประเพณีบวงสรวงปราสาทบ้านเบญจ จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน ผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๕๐ คน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองอ้มไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ มีความพึงพอใจ	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	เริ่มดำเนินการ ๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒.	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ - (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๗๒) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๙ หน้า ๒๖ ลำดับที่ ๕	๕๐,๐๐๐	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการจัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ มีความพึงพอใจ	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	เริ่มดำเนินการ ๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓.	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแข่งง้าวปาโหวดสมโภชน์ ศาลหลักเมือง - (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๖๘) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๔ หน้า ๒๕ ลำดับที่ ๖	๑๒๐,๐๐๐	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการจัดงานสืบสานประเพณีแข่งง้าวปาโหวด สมโภชน์ ศาลหลักเมือง ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ มีความพึงพอใจ	๑๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	เริ่มดำเนินการ ๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๘ ต.ค. ๖๗

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี

๑.๑ กลยุทธ์ด้านการศึกษา การพัฒนา ส่งเสริมสุขภาพอนามัย

(๑) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๔.	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง - (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๗๓) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๙ หน้าที่ ๒๘ ลำดับที่ ๗	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน ผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๕๐ คน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองอ้อไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ มีความพึงพอใจ	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	เริ่มดำเนินการ ๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘
๕.	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับพุทธศาสนิกชนตำบลหนองอ้อ - (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๗๓) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๙ หน้าที่ ๒๔ ลำดับที่ ๓	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับพุทธศาสนิกชนตำบลหนองอ้อ ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้นักท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ผลตามตัวชี้วัด นักเรียนและเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ มีความพึงพอใจ	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	เริ่มดำเนินการ ๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘
๖.	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๗ - (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๗๑) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๙ หน้าที่ ๒๘ ลำดับที่ ๘	๗๐,๐๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๗ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ มีความพึงพอใจ	๗๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	เริ่มดำเนินการ ๑ ก.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ค. ๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านสวัสดิการสังคม สาธารณสุข และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๑.๑ กลยุทธ์ด้านการบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน งาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
๑.	โครงการช่วยเหลือประชาชน เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัย ให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน - (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๔๐) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๙ หน้าที่ ๓๔ ลำดับที่ ๒	๑๐๐,๐๐๐ (-๘๐,๐๐๐)	“ ยกเลิกโครงการ”	๐.๐๐	๒,๐๐๐	สำนักปลัด งาน ป้องกันฯ	“ยกเลิกโครงการ” (-๘๐,๐๐๐) โอนลด
๒.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๔๐) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๙ หน้าที่ ๓๕ ลำดับที่ ๔	๑๐,๐๐๐	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลหนองอ้อม ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ มีความพึงพอใจ	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด งาน ป้องกันฯ	เริ่มดำเนินการ ๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน - (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๔๑) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๙ หน้าที่ ๓๕ ลำดับที่ ๓	๑๒,๐๐๐	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลหนองอ้อม ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ มีความพึงพอใจ	๑๒,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด งาน ป้องกันฯ	เริ่มดำเนินการ ๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านสวัสดิการสังคม สาธารณสุข และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๑.๑ กลยุทธ์ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน งาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
๔.	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) - (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๔๒) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๙ หน้าที่ ๓๕ ลำดับที่ ๕	๑๒๐,๐๐๐ (- ๒๐,๐๐๐)	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลหนองอ้ม ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ มีความพึงพอใจ	๙๙,๕๒๐	๔๘๐	สำนักปลัด งาน ป้องกันฯ	เริ่มดำเนินการ ๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๘ (โอนลด - ๒๐,๐๐๐)
๕.	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ - (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๔๖) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๙ หน้าที่ ๓๓ ลำดับที่ ๑	๔๐,๐๐๐	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ มีความพึงพอใจ	๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	เริ่มดำเนินการ ๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม สาธารณสุข และการรักษาความสงบเรียบร้อย
 ๑.๑ กลยุทธ์ด้านการบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงานสาธารณสุข งาน บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตาม โครงการสัตว์ปลอดโรคปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามแผนปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะ เจ้าอนุวงศ์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี - (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๖๐) (จากแผนฯ ๖๖- ๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๙ หน้าที่ ๓๖ ลำดับที่ ๑	๔๙,๔๐๐ (+๑๓,๔๐๐)	สถานะ “ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ” ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการตาม โครงการสัตว์คชชินโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน จำนวน ๑,๑๔๗ ตัว ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ มีความ พึงพอใจ	๔๔,๕๐๕	๔,๘๙๕	สำนักปลัด	เริ่มดำเนินการ ๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๘
๒.	โครงการอุดหนุนตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข - (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๖๒) (จากแผนฯ ๖๖- ๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๙ หน้าที่ ๓๗ ลำดับที่ ๒	๒๐๐,๐๐๐	สถานะ “ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ” ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการอุดหนุนตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ มีความ พึงพอใจ	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด งาน สาธารณสุข สุข	เริ่มดำเนินการ ๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม สาธารณสุข และการรักษาความสงบภายใน
 ๑.๑ กิจการด้านส่งเสริมสุขภาพ และการสาธารณสุขมูลฐาน
 (๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์ งาน สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑.	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ หนองอ้ม - (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๖๓) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๙ หน้าที่ ๓๘ ลำดับที่ ๑)	๑๘๕,๐๐๐	<u>สถานะ</u> “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และสตรีตำบลหนองอ้ม จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน ผู้เข้าร่วม จำนวน ๑,๐๓๔ คน <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ มีความพึงพอใจ	๑๕๔,๗๕๕	๒๐๕	สำนักปลัด	เริ่มดำเนินการ ๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ พ.ค. ๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม สาธารณสุข และการรักษาความสงบภายใน

๑.๑ กลยุทธ์ด้านการบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
๑.	โครงการจากวัยสู่วัย อยู่อย่างไรให้มีคุณค่า - (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๖๖) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๙ หน้า ๓๙ ลำดับที่ ๑)	๑๕,๐๐๐	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการตามโครงการจากวัยสู่วัย อยู่อย่างไรให้มีคุณค่า จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน ผู้เข้าร่วม จำนวน ๖๐ คน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ มีความพึงพอใจ	๑๔,๙๗๐	๓๐	สำนักปลัด	เริ่มดำเนินการ ๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๘
๒.	โครงการฝึกอาชีพให้กับสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส - (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๖๖๗) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๙ หน้า ๔๑ ลำดับที่ ๓)	๒๕,๐๐๐	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการตามโครงการฝึกอาชีพให้กับสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน ผู้เข้าร่วม จำนวน ๖๐ คน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ มีความพึงพอใจ	๒๔,๙๘๐	๒๐	สำนักปลัด งานพัฒนา ชุมชน	เริ่มดำเนินการ ๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๘
๓.	โครงการส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น - (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๖๘) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๙ หน้า ๔๐ ลำดับที่ ๒)	๑๕,๐๐๐	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน ผู้เข้าร่วม จำนวน ๘๒ คน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ มีความพึงพอใจ	๑๔,๔๘๐	๕๒๐	สำนักปลัด งานพัฒนา ชุมชน	เริ่มดำเนินการ ๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านสวัสดิการสังคม สาธารณสุข และการรักษาความสงบภายในเรียบร้อย

๑.๑ กลยุทธ์ด้านการบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
๔.	โครงการอบรมให้ความรู้ การรณรงค์ การจัดการ การลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะตามแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” - (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๖๙) (จากแผนฯ ๖๖- ๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๙ หน้าที่ ๔๒ ลำดับที่ ๔	๕,๐๐๐	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน ผู้เข้าร่วมจำนวน ๘๒ คน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ มีความพึงพอใจ	๔,๙๘๐	๒๐	สำนักปลัด	เริ่มดำเนินการ ๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

๑.๑ กลยุทธ์ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร วัตถุประสงค์และเทคนิคโมเดลยี่ สาระสนเทศ และการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน บริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑.	โครงการจัดงานรัฐพิธี - (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๒๐) (จากแผนฯ ๖๖- ๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๙ หน้าที่ ๔๖ ลำดับที่ ๓	๑๐,๐๐๐	“ ยกเลิกโครงการ”	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	เริ่มดำเนินการ ๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ส.ค. ๖๘
๒.	โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมาย ผลประโยชน์ ซ้อน - (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๒๑) (จากแผนฯ ๖๖- ๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๙ หน้าที่ ๔๗ ลำดับที่ ๕	๕,๐๐๐ (+๕,๐๐๐)	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการตามโครงการให้ความรู้ ด้านกฎหมาย ผลประโยชน์ซ้อน จำนวน ๕๐ คน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ มีความพึงพอใจ	๙,๙๗๐	๓๐	สำนักปลัด	เริ่มดำเนินการ ๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘
๓.	โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในด้านการดำเนินงานและคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม - (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๒๗) (จากแผนฯ ๖๖- ๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๙ หน้าที่ ๔๘ ลำดับที่ ๗	๓๐,๐๐๐	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการตามโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในด้านการดำเนินงานและคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ มีความพึงพอใจ	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	เริ่มดำเนินการ ๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารงานที่ดีมีประสิทธิภาพ

๑.๑ กลยุทธ์ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร วัตถุประสงค์ และภารกิจจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท้องถิ่น

(๑) แผนงานสถิติและวิชาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑.	โครงการประชุมภาคเพื่อจัดทำแผนท้องถิ่น - (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๒๙) (จากแผนฯ ๖๖- ๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๙ หน้าที่ ๔๖ ลำดับที่ ๔	๑๐,๐๐๐ (-๑๐,๐๐๐)	“ ยกเลิกโครงการ”	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	“ยกเลิกโครงการ” (-๑๐,๐๐๐) โอนลด

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารงานที่ดีมีประสิทธิภาพ

๑.๑ กลยุทธ์ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร วัตถุประสงค์ และภารกิจจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑.	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ - (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๓๓) (จากแผนฯ ๖๖- ๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๙ หน้าที่ ๔๔ ลำดับที่ ๒	๑๐,๐๐๐	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ มีความพึงพอใจ	๙,๒๑๕	๗๘๕	กองคลัง	เริ่มดำเนินการ ๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

๑.๑ กลยุทธ์ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร วัตถุประสงค์จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท้องถิ่น
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานคลัง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑.	โครงการสำรวจภาคสนามเพื่อปรับปรุงข้อมูลผู้เสียภาษี - (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๓๔) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๙ หน้าที่ ๔๓ ลำดับที่ ๑)	๒๐,๐๐๐ (- ๑๑,๐๐๐)	“ ยกเลิกโครงการ ”	๐.๐๐	๙,๐๐๐	กองคลัง	เริ่มดำเนินการ ๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

๑.๑ กลยุทธ์ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร วัตถุประสงค์จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท้องถิ่น
(๑) แผนงานการเกษตร
งาน ส่งเสริมการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑.	โครงการ “รวมใจไทย” ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน - (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๘๖) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๙ หน้าที่ ๔๙ ลำดับที่ ๑)	๑๐,๐๐๐ (-๑๐,๐๐๐)	“ ยกเลิกโครงการ ”	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	“ยกเลิกโครงการ” (-๑๐,๐๐๐) โอนลด

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

๑.๑ กกลยุทธ์ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร วัตถุประสงค์และเทคโนโลยี สารสนเทศ และการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท้องถิ่น

(๑) แผนงานการเกษตร

งาน ส่งเสริมการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑.	โครงการอบรมฯ อบรมให้ความรู้การบริหารจัดการและ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - (จากข้อบัญญัติฯ ๖๘ หน้า ๘๗) (จากแผนฯ ๖๖- ๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๙ หน้าที่ ๕๐ ลำดับที่ ๒	๑๐,๐๐๐	<u>สถานะ</u> “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการตามโครงการอบรมฯ อบรมให้ความรู้การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๖๐ คน <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ มีความพึงพอใจ	๙,๙๑๐	๙๐	สำนักปลัด	เริ่มดำเนินการ ๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

๑.๑ กลยุทธ์ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร วัตถุประสงค์และเครื่องมือ โดยี สารสนเทศ และการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท้องถิ่น

(๑) แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - (จากข้อมูลบัญชีฯ ๖๘ หน้า ๒)	๘,๑๒๔,๐๐๐ (+๗,๓๐๐)	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน จำนวน ๑,๐๔๔ ราย ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ มีความพึงพอใจ	๘,๑๓๑,๓๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	เริ่มดำเนินการ ๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย..๖๘
๒.	เบี้ยยังชีพความพิการ - (จากข้อมูลบัญชีฯ ๖๘ หน้า ๓)	๒,๒๖๔,๔๐๐ (-๒๔๗,๓๐๐)	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน จำนวน ๒๐๔ ราย ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ มีความพึงพอใจ	๑,๙๕๖,๘๐๐	๙,๙๐๐	สำนักปลัด	เริ่มดำเนินการ ๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย..๖๘
๓.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ - (จากข้อมูลบัญชีฯ ๖๘ หน้า ๓)	๔๒,๐๐๐	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน จำนวน ๕ ราย ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ มีความพึงพอใจ	๓๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	สำนักปลัด	เริ่มดำเนินการ ๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย..๖๘

สรุปผลการดำเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม : ไม่มี

ข้อเสนอแนะ : ไม่มี

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน

(นางสาวศิริไพ รอดภัย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ) 

(นายประเสริฐ ญัฐเจริญรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม