

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(ไตรมาสที่ ๑ - ๒)

(ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๙)



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม

อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๑๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๒	ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร พนักงาน และ อบต.	๑๕๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	สำนักปลัด
๓	โครงการอุดหนุนรัฐพิธี	๓๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๔	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	๓๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๓๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๕	ค่าตอบแทนในการพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การพิมพ์หนังสือ แจ้งเจ้าบ้าน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๑๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๙ ถึง ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๖	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรให้ความรู้ด้านกฎหมาย ผลประโยชน์ทับซ้อนและกฎหมายเกี่ยวกับ อบต. ให้แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และ สมาชิกสภา อบต.หนองอัม	๑๐,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	สำนักปลัด

๗	โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในด้านการดำเนินงานและคุณภาพการให้บริการ ของ อบต. หนองอ้ม	๓๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	สำนักปลัด
๘	โครงการประชามติเพื่อจัดทำแผนท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	สำนักปลัด
๙	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	กองคลัง
๑๐	โครงการสำรวจภาคสนามเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลผู้เสียภาษี	๒๐,๐๐๐	๑ พ.ย. ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐	-	กองคลัง
๑๑	โครงการส่งเสริมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพน่าอยู่	๔๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	กองการศึกษา
๑๒	โครงการช่วยเหลือประชาชน เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัย ให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๑๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	สำนักปลัด
๑๔	โครงการงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๑๒,๐๐๐	๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๕ ม.ค. ๒๕๖๙ และ ๑๐ - ๑๖ เม.ย. ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๒,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๑๕	โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัย (อปพร.)	๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	สำนักปลัด
๑๖	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	๕๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	สำนักปลัด
๑๗	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อบท. ระดับอำเภอ	๓๕,๐๐๐	๑ - ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๕,๐๐๐	-	สำนักปลัด

๑๘	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๔๙,๔๐๐	๑ เม.ย. ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔๙,๔๐๐	-	สำนักปลัด
๑๙	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	สำนักปลัด
๒๐	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย เอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และสตรีตำบลหนองอัม	๒๐๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๒๕๖๙ ถึง ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	สำนักปลัด
๒๑	โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้า บ้านหนองบัวดง หมู่ที่ ๘	๒๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๒๒	โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้า บ้านหนองอัม หมู่ ที่ ๓	๒๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๒๓	โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้า บ้านหนองสีขา หมู่ที่ ๕	๓๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๒๔	โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้า บ้านหนองบัว หมู่ ที่ ๑๐	๕๕,๐๑๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๒๕	โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้า บ้านห้องปอ หมู่ที่ ๗	๑๒๕,๖๓๕	๑ ม.ค. ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๒๖	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลหนอง อัม	๑๓๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๙	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	๑๓๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษา
๒๗	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีบวงสรวงปราสาท บ้านเบญจ	๕๕,๐๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๙	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	๕๕,๐๐๐	-	กอง การศึกษา
๒๘	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ	๕๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	กอง การศึกษา
๒๙	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแข่งว้าวเป่าโหวด สมโภชน์ศาลหลักเมือง	๑๔๐,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๘ ธ.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	๑๔๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษา
๓๐	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	๓๐,๐๐๐	๑ พ.ย. ๒๕๖๘ ถึง ๘ พ.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	๓๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษา

๓๑	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับ พุทธศาสนิกชนตำบลหนองอัม	๕๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	กอง การศึกษา
๓๒	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	๗๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	กอง การศึกษา
๓๓	โครงการยุวชนนำชมชมปราสาทบ้านเบญจ	๑๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	กอง การศึกษา
๓๔	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวปราสาทบ้านเบญจ	๒๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	กอง การศึกษา
๓๕	โครงการจัดการแข่งกีฬาด้านยาเสพติดตำบลหนองอัม	๑๓๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๙	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	๑๓๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษา
๓๖	โครงการต่อเติมศาลาประชาคม บ้านหนองขี้เหิน หมู่ที่ ๒	๓๘๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเบญจ หมู่ที่ ๔	๓๘๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง บัวแดง หมู่ที่ ๘ - บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๖	๒๕๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๓๙	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ	๑๕๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๔๐	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองอัม หมู่ ที่ ๓	๒๕๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๔๑	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.หนองอัม	๒๗๗,๐๐๐	๑ มี.ค. ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	ยุบ	-	-	กองช่าง
๔๒	โครงการวางท่อน้ำคอนกรีตเสริมบ้านหนองขี้เหิน หมู่ ที่ ๒	๕๒,๐๐๐	๑ มี.ค. ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๕๒,๐๐๐	-	กองช่าง
๔๓	โครงการก่อสร้างหอสูงประปา บ้านหนองปอ หมู่ที่ ๗	๔๖๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	กองช่าง

๔๔	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด สระหนองหว้า บ้านหนองขี้เหิน หมู่ที่ ๒	๑๕๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๔๕	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำประปาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) บ้านหนองอัม หมู่ที่ ๑	๑๖๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๔๖	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำประปาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) บ้านหนองบัวดง หมู่ที่ ๘	๑๕๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๔๗	โครงการย้ายหอดึงประปา บ้านหนองอัม หมู่ที่ ๓	๑๘๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๔๘	โครงการวางท่อระบบประปาบ้านเบญจ หมู่ที่ ๔	๑๐๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๔๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูทับแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๖	๓๘๖,๗๐๐	๑ ก.พ. ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	ยุบ	-	-	กองช่าง
๕๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสีขา หมู่ที่ ๕	๕๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๕๑	โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านทองสวัสดิ์ หมู่ที่ ๙	๓๐๘,๙๐๐	๑ มี.ค. ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๕๒	โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๕๓	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านทองสวัสดิ์ หมู่ที่ ๙	๑๔๑,๑๐๐	๑ ก.พ. ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๕๔	โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านหนองสีขา หมู่ที่ ๕	๖๔,๓๐๐	๑ ก.พ. ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๕๕	โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านหนองอัม หมู่ที่ ๑	๑๔๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๕๖	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ำบ้านหนองอัม หมู่ที่ ๑	๒๒๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	กองช่าง

๕๗	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านหนองบัว หมู่ ๑๐	๓๕๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๕๘	โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองอัม หมู่ที่ ๑	๑๕๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๕๙	โครงการรวมใจไทย ปลุกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	สำนักปลัด
๖๐	โครงการรณรงค์อบรมให้ความรู้การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	สำนักปลัด