

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(รอบ ๖ เดือน)

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม

อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม

อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการจัดงานรัฐพิธี	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการอุดหนุนรัฐพิธี	๒๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	สำนักปลัด
๓	โครงการสำรวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการในด้านการดำเนินงาน และคุณภาพการให้บริการของ อบต.หนองอัม	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	สำนักปลัด
๔	โครงการประชาคม เพื่อจัดทำแผน ท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	สำนักปลัด
๕	โครงการช่วยเหลือประชาชน เพื่อ เยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้แก่ ผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ ฉุกเฉิน	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๖	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	สำนักปลัด
๗	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๑๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๖,๓๐๐	๕,๗๐๐	สำนักปลัด
๘	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๒๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๒๕๖๘ ถึง ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๑๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๙	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๔๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๑๐	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๔๙,๔๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	สำนักปลัด
๑๑	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	สำนักปลัด
๑๒	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และสตรี ตำบลหนองอัม	๑๘๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑๓	โครงการจากวัยสู่วัย อยู่อย่างไรให้มีคุณค่า	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	สำนักปลัด
๑๔	โครงการฝึกอาชีพให้กับสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้และ ผู้ด้อยโอกาส	๒๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	สำนักปลัด
๑๕	โครงการส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	สำนักปลัด
๑๖	โครงการรวมใจไทย ปลุกต้นไม้เพื่อ แผ่นดิน	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	สำนักปลัด
๑๗	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	กองคลัง
๑๘	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสาน สัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	ก.พ. ๒๕๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ
๑๙	โครงการจัดงานสืบสานประเพณี แข่งว้าวเป่าโหวด สมโภชน์ ศาลหลักเมือง	๑๒๐,๐๐๐	ธ.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๑๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๒๐	โครงการส่งเสริมการพัฒนาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพน่าอยู่	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	กองการศึกษาฯ
๒๑	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	๕๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	กองการศึกษาฯ
๒๒	โครงการจัดงานสืบสานประเพณี บวงสรวงปราสาทบ้านเบญจ	๕๐,๐๐๐	ม.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ
๒๓	โครงการสืบสานประเพณีลอย กระทง	๓๐,๐๐๐	พ.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๓๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ
๒๔	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับพุทธศาสนิกชนตำบลหนอง อัม	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	กองการศึกษาฯ
๒๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	๒,๖๕๘,๖๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	กองการศึกษาฯ
๒๖	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน	๔๐,๐๐๐	พ.ค. ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	-	-	กองการศึกษาฯ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๒๗	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)	๑,๑๗๑,๙๓๙	๑ พ.ย. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๒๔๐,๓๓๙.๖๑	๙๓๑,๕๙๙.๓๙	กองการศึกษาฯ
๒๘	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติดตำบลหนองอัม	๑๓๐,๐๐๐	ก.พ. ๒๕๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๑๓๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ
๒๙	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	ม.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ
๓๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	๑,๓๕๗,๔๖๖	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	กองการศึกษาฯ
๓๑	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน พรรษา	๗๐,๐๐๐	ก.ค. ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	-	-	กองการศึกษาฯ
๓๒	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ ดินระบบปิด หมู่ที่ ๑	๗๖๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๓๓	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ ดินระบบปิด หมู่ที่ ๒	๗๖๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๓๔	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ ดินระบบปิด หมู่ที่ ๔	๗๖๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๓๕	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ ดินระบบปิด หมู่ที่ ๕	๗๖๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	-	-	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๓๖	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด หมู่ที่ ๖	๗๖๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๓๗	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด หมู่ที่ ๗	๗๖๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๓๘	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด หมู่ที่ ๘	๗๖๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๓๙	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด หมู่ที่ ๙	๗๖๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๔๐	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด หมู่ที่ ๑๐	๗๖๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๔๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยการปูทับแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองอัม หมู่ที่ ๑ (เส้นข้างวัดป่าหนองอัม)	๔๕๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอัม หมู่ที่ ๑ (สายที่นายสุวรรณ ไชยสน - ที่นายนายสำลี พุทธาทร)	๔๐๘,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๔๐๘,๐๐๐	-	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองขี้เหล็ก หมู่ที่ ๒	๓๘๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๔๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมฝापิด คสล. หมู่ที่ ๓	๓๘๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๔๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูทับแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเบญจ หมู่ที่ ๔	๓๘๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปอ หมู่ที่ ๗	๓๗๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๔๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปอ หมู่ที่ ๗	๓๖๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนรัง หมู่ที่ ๖	๓๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘	๓๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๕๐	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมบ้านทองส้วสดี หมู่ที่ ๙	๓๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	-	-	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๕๑	โครงการขยายถนนดิน หมู่ที่ ๙ (แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๔ - สวนยางนายสาคร คุณทา)	๒๙๒,๘๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๕๒	โครงการขยายไหล่ทางถนนลูกรัง บ้านหนองสีขา หมู่ที่ ๕ (ช่วงข้าม วัดหนองสีขา - ฝ่ายห้วยอารีย์)	๒๕๖,๗๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๒๕๖,๗๐๐	-	กองช่าง
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านเบญจ หมู่ที่ ๔ (สายบ้านนายพร บุญมาเรือง - บ้านนายพรมา ส่วงเมา)	๒๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๒๔๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙	๒๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๒๔๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๐	๒๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๒๔๐,๐๐๐	-	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๕๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปอ หมู่ที่ ๗	๒๑๕,๖๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๕๗	โครงการขยายไหล่ทางถนนลูกรังบ้านหนองอัม หมู่ที่ ๓	๑๙๕,๗๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๑๙๕,๗๐๐	-	กองช่าง
๕๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมฝापิด คสล.และเทพื้นคอนกรีตบ้านหนองอัม หมู่ที่ ๑	๑๙๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๕๙	โครงการก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด สระหนองอัมบ้านหนองอัม หมู่ที่ ๑	๑๙๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๖๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝापิด คสล. บ้านหนองบัวดง หมู่ที่ ๘	๑๘๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	-	-	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๖๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด คสล. บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ ๘	๑๘๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๑๘๕,๐๐๐	-	กองช่าง
๖๒	โครงการขยายไหล่ทางถนนลูกรัง บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๖	๑๕๔,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๑๕๔,๐๐๐	-	กองช่าง
๖๓	โครงการก่อสร้างโครงหลังคา ทางเดิน ศพด.บ้านหนองอัม	๑๕๓,๕๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๖๔	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ ประปาด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	๑๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๖๕	โครงการขยายไหล่ทางถนนลูกรัง บ้านหนองซึ้งเห็น หมู่ที่ ๒ (ช่วงที่ นายนายคำบุ ทิพรัตน์ - ป่าช้าบ้าน หนองซึ้งเห็น)	๑๒๗,๔๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๑๒๗,๔๐๐	-	กองช่าง
๖๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน หนองซึ้งเห็น หมู่ที่ ๒	๑๒๓,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๑๒๓,๐๐๐	-	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๖๗	โครงการขยายถนนดินบ้านหนอง อัม หมู่ที่ ๑ (ช่วงที่นานายสัจจร บุญศรี - ที่นานายไพศาล บุญศรี)	๑๑๒,๕๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๖๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน โนนรัง หมู่ที่ ๖	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๖๙	โครงการก่อสร้างหลังคาทางเดิน ด้านหลังอาคารเตรียมอนุบาล ๒	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๗๐	โครงการปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ (ห้วยผักแป้น) หมู่ที่ ๒	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๗๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สาย ทางนานายป้อม คำศรี - นานาย ส่งเดช เวชสาร หมู่ที่ ๗	๙๙,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๗๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สาย ทางฟาร์มไก่อายุอุทัย มีบุญ บ้าน หนองอัม หมู่ที่ ๑	๙๔,๗๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๗๓	โครงการขุดสระน้ำเพื่อ การเกษตร สระหนองหว้า บ้าน หนองขี้เหิน หมู่ที่ ๒	๘๒,๖๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๘๒,๖๐๐	-	กองช่าง
๗๔	โครงการขุดสระน้ำเพื่อ การเกษตร สระหนองหว้า บ้าน หนองขี้เหิน หมู่ที่ ๒	๘๒,๖๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการเสร็จสิ้น	๘๒,๖๐๐	-	กองช่าง
๗๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน หนองบัว หมู่ที่ ๑๐ สายทางที่นา นางสาวศิริพร ทาราศรี - ที่นา นายทองคำ แซ่มชื่น	๕๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๗๖	โครงการปรับปรุงระบบประปา ศพด.บ้านหนองอัม	๕๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๗๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สาย ทางข้างบ้านนายสัมพันธ์ สีสาย บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๖	๒๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	กองช่าง

