

รายละเอียดแนบท้ายใบเสนอราคา

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี		
โครงการ	รื้อถอนโรงจอดรถ อบต.หนองอัม พร้อมติดตั้ง		
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 3.00 เมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี		
แบบ ปร.4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		1.3074		
2	ป้ายโครงการ				
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น				
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง				
	ตัวอักษร				

(ลงชื่อ)ผู้เสนอราคา

()

รายละเอียดแบบท้ายใบเสนอราคา

แผ่นที่ 1/2

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการ รื้อถอนโรงจอดรถ อบต.หนองอ้อ

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 3.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานรื้อถอน - งานรื้อโครงสร้าง คสล. - งานรื้อโครงสร้างหลังคาเหล็ก - งานรื้อวัสดุถมหลังคา	0.80 96.00 96.00	ลบ.ม. ตร.ม. ตร.ม.						
รวมค่างานต้นทุน (1)									
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม 2.1 งานดินชุดพร้อมถมดิน 2.2 ทราดยาขยายรองพื้น 2.3 คอนกรีตหยาบ 2.4 คอนกรีตโครงสร้าง 2.5 เหล็กเสริมคอนกรีต - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 9 มม. - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 6 มม. 2.6 งานแบบหล่อคอนกรีต 2.7 ตะปู ขนาด 3 นิ้ว 2.8 ลวดผูกเหล็ก	6.00 0.11 0.11 0.95 13.00 9.00 9.98 3.00 3.00	ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. เส้น เส้น ตร.ม. กก. กก.						
รวมค่างานต้นทุน (2)									

รายละเอียดแบบท้ายใบเสนอราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการ รื้อถอนโรงจอดรถ อบต.หนองอ้อ

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 3.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
3	งานโครงสร้างเหล็ก+โครงหลังคา								
	3.1 เหล็กเหล็กแผ่นขนาด 0.20x0.20 ม. ทหนา 6 มม.	12.00	แผ่น						
	3.2 J-Bolt dai 12 มม.	48.00	ชุด						
	3.3 ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงหลังคา	715.00	กก.						
	3.4 ค่าแรงมุงหลังคา Metal Sheet (เดิม)	96.00	ตร.ม.						
	3.5 สกรูยึดหลังคา	260.00	ตัว						
	3.6 รางน้ำฝน Metal Sheet	16.00	ม.						
	3.7 ท่อ พีวีซี ขนาด Ø 2 1/2 นิ้ว	4.00	ม.						
	รวมค่างานต้นทุน (3)								
4	งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำมันโครงสร้างเหล็ก	79.00	ตร.ม.						
	รวมค่างานต้นทุน (4)								
	รวมค่างานต้นทุน (1)+(2)+(3)+(4)								

(ลงชื่อ)ผู้เสนอราคา

()